

Број: 014.2-6888/12

Датум: 14.07.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, редни број јавне набавке ЈНОП 12/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњни пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица, доноси:

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут 6б, као Извођача радова са друге стране.

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП 12/2017

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, Назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњни пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица

Првобитна вредност уговора је била 249.580.071,12 динара.

Измењена вредност уговора ће бити 249.580.071,12 динара.

Објективни разлози за измену уговора:

Конкурсна документација, члан 6., 7. и 27. Уговора

Мења се члан 7. став 1. Уговора, тако што се уговорени рок за извођење радова од 226 календарских дана, продужава за 60 календарских дана, тако да сада рок за извођење радова износи 286 календарских дана.

Све остале одредбе и делови Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс II уговору број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Дана 01.12.2017. године започели су радови на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 7. и 8. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

На основу образложења Надзорног органа заведеног код Наручиоца под бројем 015-5971 од 13.07.2018. године продужава се рок за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника за 60 календарских дана. Образложење Надзорног органа је следеће:

1. По Динамичком плану почетак радова на хидротехничким инсталацијама је 15.12.2017. г., а завршетак истих радова је 20.05.2018. године.
2. По Динамичком плану почетак радова на изради саобраћајница је 01.03.2018. године, а завршетак истих радова је 29.05.2018. године
3. По Динамичком плану, почетак радова на термомашинским инсталацијама је 01.01.2018. године, а завршетак истих је 21.05.2018. године

С обзиром да је током градње истих (горе наведених радова) дошло до одступања у динамичком плану Надзорни орган даје следеће образложење:

Радови на хидротехничким инсталацијама су повезани са изградом саобраћајница, рок који је дат у динамичком плану, реално није могао бити испоштован од стране Извођача радова.

Радови на изради саобраћајница – сагледавањем стања на терену и усаглашавањем са пројектном документацијом, констатовано је да стање тла (терена) на коме се израђују предметне саобраћајнице, не одговара потребним техничким условима за извођење тих радова. Пројектом није детаљно обухваћено геолошко испитивање тла. Због тога је дат предлог од стране Надзорног органа и Извођача радова, уз сагласност пројектанта и инвеститора, да се уради детаљно Нови Геолошки Елаборат и да се исти радови изводе искључиво по новом Елаборату, а у складу са правилима струке за ову врсту радова. По извршеном Елаборату од стране Бироа за геотехнику и консалтинг „Геотехника“ Ниш, Елаборат бр. 1300-1/18 од 24.05.2018. године присутпило се наставку извођења истих радова. Радови на саобраћајницама, ископу, по пројекту су отпочели 03.03.2018. године, а обустављени су 29.03.2018. године, што је уписано од стране Надзорног органа у Грађевински дневник. Тај период, од обуставе до израде коначног Елабората и давања сагласности Инвеститора и Надзорног органа је 60 дана. Радови су настављени 29.05.2018. године и раде се искључиво по Елаборату, што је контролисано од стране Надзорног органа и праћењем Геодетских елабората за сваку трасу (рађен је нови Елаборат од стране „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20).

На основу образложења Надзорног органа заведеног под бројем 015-5971 од 13.07.2018. године, а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци Наручилац, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава продужење рока за завршетак радова за 60 календарских дана.

С обзиром на све наведено, имајући у виду да Извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте настале његовом кривицом, те да су то објективне околности које се могу сврстати у разлоге који су предвиђени чланом 115. став 2. ЗЈН и Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова за 60 календарских дана, тако да рок за извођење радова сада износи 286 дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс II на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.

 **ДИРЕКТОР**
Милош Егић, дипл. екон.