

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-2016
ДАНА: 14.03.2018. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16, 1/17-испр., 32/17 и 41/17) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину у износу од 680.371.988,36 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 397.752.141,00 динара и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 282.619.847,36 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 397.752.141,00 динара капиталне субвенције су у 2017. години остварене у висини од 34,71%, односно, 138.056.177,52 динара.

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017	Остварење 2017
ГРУПА - ДОБАРА			
1	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795.950,00	9.795.000,00
2	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00	12.906.250,00
УКУПНО ДОБАРА:		22.747.446,00	22.701.250,00
РАДОВИ			
1	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	16.204.695,00	15.601.766,66
2	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00	62.098.778,36
3	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду	35.000.000,00	33.857.266,88
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00	3.797.115,62
5	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	70.000.000,00	-
УКУПНО РАДОВИ:		375.004.695,00	115.354.927,52
УКУПНО:		397.752.141,00	138.056.177,52

ГРУПА – ДОБАРА:

Набавка опреме по Позицији 1 – Трактор, 2 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године је планирана у вредности од 9.795.950,00 динара, а реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 22/2016 на основу Уговора о јавној набавци са „AGROSTADT“ д.о.о. Руменка број 014.2-8517/8 од 15.03.2017. године. За набавку је утрошено 9.795.000,00 динара колико износи уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност, односно, 11.754.000,00 динара са порезом. За реализацију ове набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 9.795.000,00 динара на рачун Предузећа дана 22.03.2017. године.

У складу са уговором опрема је, на основу Рачуна број МЕХ0140 и Рачуна број МЕХ0141 од 23.03.2017. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 00141/2480 и Протокола о примопредаји број 001141/2481 од 30.03.2017. године стављена у функцију.

Техничке карактеристике опреме:

Тип трактора	DEUTZ FAHR 5105.4 G DT MD GS
Мотор	„Tier 4i“ мотор са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење
Снага мотора	71,5 kW
Запремина мотора	3849 cm ³
Трансмисија	Синхромеханичка трансмисија са 4 степена преноса уз 2 „powershift“ промене без употребе квачила
Број брзина	32 напред, 32 назад
Брзина кретања трактора	0,4 – 40 km/h при броју обртаја мотора 1800-2000 о/мин
Маса празног возила	4200 kg
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - промена степена преноса без притиска на педалу спојнице (квачила), посебним дугметом на палици мењача - крени-стани систем, заустављање без притиска на педалу спојнице (квачила) „stop & go“ - електро-хидрауличка промена смера кретања са посебном ручицом – реверзер - погон на сва 4 точка - 4WD - задње прикључно вратило РТО 540/540E/1000/1000 о/мин - подизна моћ назад 4500 kg - предње подизне полуге носивости 1800 kg са предњим карданом 1000 о/мин

Позиција 2 – Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 24/2016. На основу Уговора о јавној набавци број 014.2-8521/8-1 од 13.01.2017. године извршена је набавка 4 самоходне косачице са прикључцима. Од планираних 12.951.496,00 динара за набавку је утрошено 12.906.250,00 динара. Испоруку је извршио „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о. из Угриноваца, са којим је закључен уговор на износ од 12.906.250,00 динара без пореза на додату вредност, односно, 15.487.500,00 са порезом. За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 12.906.250,00 динара на рачун Предузећа дана 03.02.2017. године.

Опрема је, на основу Коначног рачуна-отпремнице број 0 0 000035 од 13.03.2017. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 01141/1902 од 13.03.2017. године стављена у функцију.

Техничке карактеристике опреме – самоходна косачица (4 комада):

Тип косачице	Самоходна возена косачица марке КУБОТА F3890 са косионим уређајем смештеним са предње стране машине, намењена за кошење зелених површина. Седиште возача и управљач смештени су између две осовине.
Мотор	КУБОТА, 4 цилиндра, дизел, водено хлађен
Снага мотора	27,8 kW
Запремина мотора	1498 cm ³
Максимална брзина кретања	20 km/h
Радни захват	1,53/1,83 m
Укупна дужина без прикључака	2450 mm
Укупна ширина без прикључака	1370 mm
Укупна висина до врха заштитног рама	1985 mm
Тежина без прикључака	790 kg
Погон	на сва 4 точка – константан или аутоматски, који се активира при губитку тракције предњих точкова, важи за кретање и напред и назад без обзира на брзину кретања
Резервоар	61 литар

Остало	<ul style="list-style-type: none"> - предње излазно вратило, за погон косионог уређаја, мулчера и слично - хидраулично подизање/спуштање предњих прикључака, са седишта оператера - пнеуматици за траву - заштитни рам за случај превртања
--------	--

Косиони уређај са откосом уназад (3 комада) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Косиони уређај фронтални са откосом уназад марке КУБОТА, тип RCK60R-F36-EC
Број ножева	3 ротирајућа ножа
Радни захват	1,52 m
Висина кошења	25 – 129 mm
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - могућност копирања терена - погон преко вратила, број обртаја 2545 о/мин - закретање косионог уређаја до 90° ради лакшег чишћења и одржавања

Косиони уређај са откосом са стране (1 комад) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Косиони уређај фронтални са откосом са стране марке КУБОТА, тип RCK60-F36-EC
Број ножева	3 ротирајућа ножа
Радни захват	1,52 m
Висина кошења	25 – 129 mm
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - могућност копирања терена - погон преко вратила, број обртаја 2545 о/мин - закретање косионог уређаја до 90° ради лакшег чишћења и одржавања

Колектор за сакупљање траве (1 комад) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Колектор са турбином за сакупљање траве марке КУБОТА, тип GCD 900P
Запремина колектора	900 литара
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - вертикално киповање путем хидроцилиндара - максимална висина истовара материјала 2140 mm - пакет одговарајућих хидрауличних извода

Косиони уређај - мулчер (1 комад) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Косиони уређај - мулчер марке MUTHING, тип MU-FM 140
Радни захват	1400 mm
Укупна ширина	1650 mm
Тежина	220 kg
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - фронтално качење у две тачке - погон преко вратила, број обртаја 2500 о/мин - челично затворено кућиште - спирални ротор са 24 чекића за мулчирање - задњи ваљак подесив по висини - предњи точкови од пуне гуме, окретни за 360°, подесиви по висини - могућност уситњавања грана 3-6 cm - могућност подешавања висине мулчирања

ГРУПА – РАДОВИ

Радови чије је финансирање средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планирано у висини од 375.004.695,00 динара у 2017. години реализовани су у вредности од 115.354.927,52 динара.

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – наставак радова из 2016. године (16.204.695,00 динара) у плану јавних набавки подељена је на три партије:

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „Гро статик“ доо Нови Сад, Булевар деспота Стефана 13 са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ доо, Селенча, Маршала Тита 102, закључили су уговор број 014.2-4700/7 од 24.08.2016. године, за извођење радова на постављању ограде на локацији расадника на Темеринском путу у Новом Саду, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 15/2016. Вредност уговора је 6.029.694,50 динара без ПДВ-а. Радови су након неколико продужења рока за извођење радова завршени.

Извођач је за извршене радове доставио три привремене ситуације у укупној вредности од 6.029.682,61 динара без обрачунавања пореза на додату вредност, на основу којих је из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 13. априла 2017. године извршен пренос 2.348.552,68 динара, 20. априла 2017. године 1.222.716,27 динара и 3. октобра 2017. године 2.181.047,71 динара.

Од извођача радова, а у складу са уговором, наплаћени су пенали за пробијање рока за завршетак радова у висини од 277.365,95 динара. У захтеву за пренос средстава капиталних субвенција вредност треће привремене ситуације умањена је тачно за вредност наплаћених пенала тако да ће књиговодствена вредност оградe новог расадника за овај износ бити виша од износа финансирања из капиталних субвенција.

Извођач радова је у више наврата достављао и окончану ситуацију (и пре и после издавања треће привремене ситуације) али како вишак радова није евидентран у грађевинским књигама, није констатован у записнику о примопредаји радова, нити постоји овера од стране надзорног органа да су извршени у складу са уговором, коначна ситуација није прихваћена и враћана је уз образложење.

Сматрамо да радови обухваћени трећом привременом ситуацијом представљају завршетак радова и да окончана ситуација треба да гласи на 0,00 динара и након уплате средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по основу треће привремене ситуације Предузеће више неће требовати средства капиталних субвенција на основу ове инвестиције.

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило Уговор број 014.2-9306/8 од 16.12.2016. године са групом понуђача Светлана Цида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, Цара Лазара 28, Ветерник као носиоцем посла и „Боб“ доо, Корнелија Станковића 15 Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 31/2016. Вредност уговора је 6.999.450,00 динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 8.399.340,00 динара.

На име извршених радова примљена је прва привремена ситуација у вредности од 5.011.450,00 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 8. августа 2017. године пренет рачун Предузећа, односно окончана ситуација у вредности од 1.988.000,00 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 25. децембра 2017. године пренет рачун Предузећа. Радови су извршени у складу са уговором о чему је сачињен записник о примопредаји изведених радова потписан од стране извођача радова, инвеститора и стручног надзора.

3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило Уговор број 014.2-8877/8 од 27.12.2016. године са групом понуђача „ДБА“ доо, Марка Миљанова 4, Нови Сад као носиоцем посла и „Хидрозавод ДТД“ а.д., Петра Драпшина 56, Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 32/2016. Вредност уговора је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.420.000,00 динара са ПДВ-ом. У складу са уговором, добављачу је уплаћено 50% аванса за чега су финансијска средства (1.425.000,00 динара) обезбеђена из буџета Града Новог Сада преносом истог износа на рачун Предузећа 3. фебруара 2017. године.

Вредност пројектно-техничке документације по рачуну добављача је једнака уговореној вредности од 2.850.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.420.000,00 динара са ПДВ-ом, сачињен је записник о примопредаји документације, а преостали износ капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада (1.425.000,00 динара) пренет је на рачун Предузећа 22. августа 2017. године.

За Позицију - **Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника** Програмом за 2017. годину планирана су средства у износу од 250.000.000,00 динара. ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, је закључило Уговор број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб за јавну набавку Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 12/2017. Вредност уговора је 249.580.071,12 динара (ПДВ се не обрачунава).

За извршене радове, примљена је прва привремена ситуација у вредности од 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 29. децембра 2017. године пренет на рачун Предузећа. Радови су у току, а програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у висини од 170.000.000,00 динара за наставак реализације уговорених обавеза.

На изградњи новог расадника обављени су:

- припремни земљани радови:

- машинска нивелација терена у подручју будућих објеката,
- ископ темеља и темељних трака до потребне коте,
- насипање подлоге од песка и туцаника са постизањем потребне збијености,
- армирано-бетонски радови:
 - израда и поставка арматуре у зони темеља и темељних трака и бетонирање истих,
 - армирање и бетонирање подних и међуспратних плоча и носећих стубова на објектима расадника,
- спољашњи развод водовода и канализације,
- део спољашњег електро развода,
- део спољашњег развода инсталација грејања.

У оквиру Позиције - **Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду** (планирана вредност радова 35.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 9/2017 и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило Уговор број 014.2-2884/8 од 10.05.2017. године са групом понуђача „КТМ ТРАНС ДОО ЧЕНЕЈ“ из Ченеја као носиоцем посла и „ШУША“ ДОО Ветерник као чланом групе понуђача. Вредност уговора је 33.869.202,00 динара без ПДВ-а, а ПДВ износи 0,00 динара.

Од извођача радова су примљене две привремене ситуације у вредности од 11.495.008,88 динара и 760.000,00 динара (ПДВ се не обрачунава), на основу којих је 14. августа 2017. године на рачун Предузећа извршен пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 12.255.008,88 динара. За измирење обавезе према извођачу радова по окончаној ситуацији у висини од 21.602.258,00 динара (ПДВ се не обрачунава) обезбеђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада преносом истог износа на рачун Предузећа 29. децембра 2017. године.

Радови су извршени у складу са уговором о чему је сачињен записник о примопредаји изведених радова потписан од стране извођача радова, инвеститора и стручног надзора.

У оквиру Позиције - **Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама** настављене су активности из 2016. године, израђена је потребна техничка документација и исходоване су све потребне дозволе, те се приступило извођењу радова.

У оквиру радова на подизању заштитног зеленила око Новосадске улице у Футогу извршен је пренос пројекта на терен, уклоњено је шест стабала са вађењем пањева, извршено крчење самоникле вегетације на 1.210 m², посађено је и малчирано 166 комада високог дрвећа (врсте горског јавора, сребрнолисног јавора, липе, јаребике и кедра), посађено је и малчирано 72 комада ниског дрвећа украсне јабуке, као и 104 комада листопадног украсног шибља - дрена.

На основу Спецификације изведених радова бр. 01/170000178 од 15.12.2017. године, оверене од стране стручног надзора, на рачун Предузећа 26. децембра 2017. године пренета су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 3.797.115,62 динара (вредност без пореза на додату вредност).

За Позицију - **Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"** у 2017. години планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара док би се преостали износ до процењене вредности радова у износу од 216.221,90 динара финансирао средствима Предузећа.

ЈКП „Градско зеленило“ је 13. октобра 2017. године донело одлуку о покретању отвореног поступка број ЈНОП 21/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је претходно обавештење док је 31. октобра 2017. године објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Поступак је обустављен јер у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда.

Укупна вредност реализације средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2017. години износи 138.056.177,52 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2017. годину обезбеђена средства у износу од 282.619.847,36 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (4/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
		НЕНАПЛАЋЕНО*	У 2017.			
		У 2016.				
	1	2	3	4	6	8
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	22.000.000,00		21.984.342,79	21.999.999,99	100,00%	15.657,20
4971 Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00		9.999.910,15	10.000.000,00	100,00%	89,85
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00		1.999.732,54	2.000.000,00	100,00%	267,46
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	166.919.847,36	6.919.847,36	159.999.998,55	166.919.846,45	100,00%	0,54
4974 Кошење коровских површина	10.900.000,00		10.890.782,72	10.890.782,72	99,92%	-
4975 Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00		14.999.999,96	15.000.000,00	100,00%	0,04
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	5.300.000,00		5.299.836,48	5.299.836,48	100,00%	-
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	16.000.000,00		15.999.913,98	15.999.913,98	100,00%	-
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00		499.494,24	499.494,24	99,90%	-
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00		1.999.981,06	1.999.981,06	100,00%	-
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	10.000.000,00		9.999.564,12	10.000.000,00	100,00%	435,88
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00		9.999.729,88	10.000.000,00	100,00%	270,12
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	6.000.000,00		5.999.918,41	6.000.000,00	100,00%	81,59
346 Интервентно одржавање	2.000.000,00		1.999.938,55	1.999.938,55	100,00%	-
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00		1.999.977,34	1.999.977,34	100,00%	-
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина	2.000.000,00		1.999.949,68	2.000.000,00	100,00%	50,32
УКУПНО:	282.619.847,36	6.919.847,36	275.673.070,45	282.609.770,81	100,00%	16.853,00

*Рачун за извршене услуге у децембру 2016. године у износу од 6.919.847,36 динара Градска управа за комуналне послове није измирила у 2016. години због прекида платног промета последњег радног дана у години.

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)		2.390.245,51	1.582.066,34	2.962.857,72	2.769.602,28	1.882.050,14
4971 Хемијска заштита зеленила			1.199.893,33	178.417,54	175.246,50	628.589,59
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима			91.959,98	21.536,59		
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)		8.079.311,00	20.641.766,12	16.606.793,09	19.906.116,35	21.374.135,54
4974 Кошење коровских површина				3.810.486,09	4.077.444,38	2.472.549,97
4975 Одржавање зеленила паркова		764.808,35	2.461.600,89	1.431.387,27	1.644.818,33	1.127.343,32
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)		220.368,49	1.038.486,58	107.558,21	1.133.451,41	45.447,14
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука		3.342.438,89	3.281.068,88	1.113.769,82	2.051.600,64	1.111.884,64
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама					37.299,35	22.743,93
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села			65.966,49	55.092,76	986.419,79	121.975,36
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"			1.129.109,28	1.494.100,62	1.061.904,37	1.036.674,97
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима			342.254,02	835.819,27	1.168.174,17	2.433.173,39
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад		5.944.714,19				
346 Интервентно одржавање		16.549,10	478.788,39			320.702,58
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа						1.146.512,14
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина						
УКУПНО:		20.758.435,53	32.312.960,30	28.617.818,98	35.012.077,57	33.723.782,71

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	2.068.666,09	1.767.208,34	1.394.957,56	653.543,30	2.799.150,00	1.713.995,51
4971 Хемијска заштита зеленила	1.731.842,52	869808,93	1.565.579,02	1.355.116,02	1.434.052,64	861.364,06
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	134.599,61	60183,76		773.835,00		917.617,60
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	19.454.358,36	16.322.548,35	16.567.204,29	4.871.480,65	13.066.422,39	3.109.862,41
4974 Кошење коровских површина	86.584,06	274841,29		168.876,93		
4975 Одржавање зеленила паркова	1.121.719,20	1.155.395,77	1.020.729,50	986.922,53	1.826.155,02	1.459.119,78
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	26.179,22	915.839,03	88.451,19	1.585.887,14	138.168,07	
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	90.873,44	1.145.029,24	1.070.138,17	63.646,10	1.821.031,51	908.432,65
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	51.589,65			153.914,15		233.947,16
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	86.805,48	289.883,00	141.005,85	0,00	252.832,33	0,00
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	770.318,49	631.722,09	1.022.203,20	1.111.229,55	1.563.797,30	178.504,25
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	2.133.484,97	1.354.959,27	771.186,91	261.870,47	0,00	698.807,41
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						55.204,22
346 Интервентно одржавање	9.285,46	66.977,93		624.837,13	482.797,96	
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	208.223,84	170.728,84	474.512,52			
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина				144.767,05		1.855.182,63
УКУПНО:	27.974.530,39	25.025.125,84	24.115.968,21	12.755.926,02	23.384.407,22	11.992.037,68

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину број III–352-1/2017-132 од 13. фебруара 2017. године, Анекса I број III–352-1/2017-132 од 21. фебруара 2017. године, Анекса II број III–352-1/2017-132 од 31. јула 2017. године и Анекса III број III–352-1/2017-132 од 9. новембра 2017. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–29.12.2017. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 39 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 44 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 4.945 m² шибља.
- Окопавање 5.500 m² шибља лишћара.
- Окопавање 2.000 m² шибља четинара.
- Зимско резивање 4.000 комада шибља.
- Посађено је 50 комада садница украсног шибља.
- Резивање и окопавање 2.790 m живе ограде.
- Одгртање 436 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање 100 комада.
- Посађено је 7.600 комада једногодишњег цвећа у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 7.100 комада двогодишњег цвећа и 8.000 комада луковица.
- Окопано је 498 m² двогодишњег цвећа, 972 m² ружа, 972 m² једногодишњег цвећа и 2.342 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 16.241 час, као и радници на ненормираним пословима по часу рада од чега КВ радници 1.043 часа, а ПК радници 1.240 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 168 часова, дизалица је била ангажована 88 часова, а моторна тестера 161 час.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 53.000 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 62.000 m².
- Реконструкција травњака на 500 m².
- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m².
- Покошено је 805.985 m², а сакупљена је трава са 749.505 m² травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.049.738 m² и сакупљен папир и друге нечистоће са 5.232.198 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 88 тура и ангажовање камиона на превозу 625 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 117.690 m² шибља, 49.217 комада дрвећа, 23.045 m² ружа, 19.319 m² цветних гредица и 45.239 m живе ограде. Урађена је и десикација корова на стазама на 18.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.200 часова и возила 304 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.044 комада листопаднoг дрвећа, посечено је 162 комада, извађен је 31 пањ.
- Посађено је 282 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење 7.342 m² шибља, окопавање 45.762 m² шибља лишћара и 15.730 m² шибља четинара.
- Орезано је 14.009 комада шибља у зиму, 4.800 комада у лето.
- Посађено је 5.725 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 87.007 m, а окопано 51.764 m живе ограде.
- Посађено је 146 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа и резивање после одгртања је извршено на 9.635 комада у пролеће, а загртање 7.202 комада у јесен.
- Посађено је 200 комада ружа.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 72.468 комада једногодишњег цвећа, 1.671 комад кана и 2.902 комада перена док су у јесен извађени једногодишње цвеће и кане, а посађено је 71.466 комада двогодишњег цвећа, 42.448 комада луковица и 564 комада перена).
- Окопано је 6.278 m² ружа, 2.941 m² двогодишњег цвећа, 7.721 m² једногодишњег цвећа и 4.611 m² перена.
- Прихрањивање травњака 10.000 m².
- Пролетње грабљање травњака на 247.617 m².
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно 1.648.466 m².
- Покошено је 16.931.220 m², а сакупљена је трава са 10.704.281 m² травњака. Обновљен је 6.281 m² травњака.
- Сакупљање папира са 192.062 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 14.338 m² и на равним површинама 21.652 m².
- Утоварено је и превезено 1.652 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 10.495 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.428 часова.
- Дизалица је била ангажована 709 часова, моторна тестера 1.821 час, КВ радници 5.618 часова, а ПК радници 3.534 часа.
- У улицама Душана Васиљева и Антона Чехова постављени су ивичњаци и метални стубићи око зелене површине.
- У Кисачкој улици и на Булевару Михајла Пупина постављени су метални стубићи и вертикална метална заштита око дрвећа.
- У улицама Шумадијској, Косте Шокице, Душана Васиљева и Петра Драпшина постављени су метални стубићи око зелене површине.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 1.751.615 m² корова, а сакупљен је са 444.112 m².

- Утоварено је 27 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 94 часа.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Оборен је 1 комад непожељног дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 6.477 m² шибља.
- Окопано је 12.790 m² шибља лишћара и 2.392 m² шибља четинара.
- Зимско орезивање шибља урађено је на 6.180 комада, а летње орезивање шибља на 1.500 комада.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопано је 2.700 m² ружа.
- Пролећно грабљање травњака на 32.609 m².
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 280.638 m².
- Кресање траве на стазама, 3.030 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 12.899 m².
- Покошено је 1.468.105 m² травњака, трава је сакупљена са 1.023.483 m².
- Сакупљен је папир на 12.633.601 m² травних површина, чишћење је урађено на 883.796 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 90 часова, док је дизалица била ангажована 16 часова, моторна тестера 56 часова и цистерна на заливању 121 час.
- Утоварено је и превезено 69 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 258 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор између улица Банијске, Јована Поповића и Тицанове, простор оивичен улицом Милоша Бајића, Музејом Савремене уметности и Архивом Војводине, простор код аутобуске окретнице у улици Иве Андрића и у Петроварадину простор између блока VIII и железничке пруге.
- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 120.412 m² травњака.
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 142 часа.
- Возила су била ангажована 70 часова.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 47.717 m².

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 16 комада младих садница дрвећа, а посечено је 3 комада.
- Ашовљење шибља на 320 m².
- Окопано је 5.870 m² шибља лишћара и 4.900 m² шибља четинара.
- Орезивање и окопавање живе ограде, 2.398 m.
- Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 321 m².
- Садња 1.475 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа.

- Окопано је 54 m² једногодишњег цвећа.
- Јесење грабљање на 27.841 m² травњака.
- Покошено је 882.336 m² травњака, а трава је сакупљена са 881.326 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 24.802 m² и на косинама 28.934 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 511 часова, а ПК радници 514 часова, дизалица 37 часова и моторна тестера 149 часова.
- Утоварено је и превезено 100 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 953 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 38 часова.
- Моторна тестера 44 часа.
- КВ радници су били ангажовани 42 часа.
- Посађено је 5 комада младих садница дрвећа и 50 комада садница украсног шибља.
- Утоварено је и превезено 8 тура отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 28 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Окопавање 3.658 m² шибља лишћара и 930 m² шибља четинара.
- Резивање живе ограде, 405 m и окопавање, 367 m.
- Одгртање садница ружа и резивање после одгртања, 243 комада у пролеће и у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 480 m² и једногодишњег цвећа на 642 m².
- Посађено је 4.325 комада једногодишњег цвећа у мају, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 3.813 комада двогодишњег цвећа.
- Покошено је 58.312 m² травњака и сакупљена трава са 52.521 m².
- Крчење самоникле вегетације на 650 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 87 часова, ПК радници 118 часова, дизалица 59 часова и моторна тестера 135 часова.
- Утоварена је и превезена 21 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 108 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 50 комада младих садница дрвећа.
- Резано је 10 комада листопадног дрвећа, посечен је 1 комад.
- Окопавање шибља на 480 m².
- Зимско резивање 160 комада шибља.
- Резивање живе ограде у дужини од 2.463 m, окопавање у дужини од 1.642 m и садња 100 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 136 m².
- Посађен је 651 комад једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Пролећно грабљање травњака на 115.000 m².

- Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m².
- Јесење грабљање 375.000 m² травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 1.250 m².
- Покошена је и сакупљена трава са 1.060.000 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља на 150.000 m² и десикација корова на 3.500 m² стаза.
- Сакупљен је папир са 1.012.500 m² травних површина, а чишћење стаза на 280.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 196 часа, а НК 572 часа.
- Утоварено је и превезено 96 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.197 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница, 20 комада младих садница дрвећа и 100 комада украсног шибља.
- Оборено је 2 комада непожељног дрвећа.
- Покошено је 830.579 m² коровских површина и сакупљена трава са 777.939 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама, 2.700 m².
- Јесење грабљање на 4.337 m² травњака.
- КВ радници су били ангажовани 391 час, ПК радници 233 часова, дизалица 112 часова и моторна тестера 153 часа.
- Утоварено је и превезено 88 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 475 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ - ручно чишћење снега рађено је 6.212 часова, а механизацијом је снег чишћен 758 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 722 часа.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Карас Пала, Максима Горког, Душана Васиљева, Шекспирова, Ћирила и Методија, Гогољева, Руменачки пут, Илirsка, Футошки пут), а било је интервенција и у Петроварадину (Каменички пут, Мишелук) и у Лединцима.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- КВ радници су били ангажовани 163 часа, ПК радници 304 часа, дизалица 80 часова и моторна тестера 203 часа.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 900 m².
- Утоварено је и превезено 37 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 330 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење површине код Универзитета „EDUCONS“ у Сремској Каменици.

- Посађено је 27 младих садница дрвећа и 931 садница украсног шибља.

- Реконструкција травњака урађена је на површини од 1.250 m².
- На ненормираним пословима ПК радници су били ангажовани 9 часова, а НК 1 час и механизација је била ангажована 41 час.

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

МЕСЕЦ 2017. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		
Фебруар	14.331.250,00	39.955.725,28
Март	9.795.000,00	20.022.557,61
Април	3.571.268,95	24.988.224,19
Мај		25.022.554,05
Јуни		29.989.875,83
Јул		35.165.985,49
Август	18.691.458,88	23.974.530,39
Септембар		21.025.125,84
Октобар	2.181.047,71	19.115.968,21
Новембар		7.955.926,02
Децембар	89.486.151,98	35.393.297,90
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	138.056.177,52	282.609.770,81
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	397.752.141,00	282.619.847,36
ИНДЕКС:	34,71	100,00



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 167. седници од 16. марта 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Председник Надзорног одбора
Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 2114/4
Датум: 16. март 2018. године
Нови Сад

На основу члана 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, Скупштина Града Новог Сада на XXXIV седници од 13. априла 2018. године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Београд, Београдски београдски пут 111, 11000 Београд

Датум: 17.04.2018		
Број	Број	Прилог
01	3050	

ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2018-169-1
13. април 2018. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић