

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-800
ДАНА: 13.02.2024. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/22, 35/23 и 50/23) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 830.800.000,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 75.800.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 755.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

За 2023. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 75.800.000,00 динара, од чега је реализовано 62.876.170,00 динара, односно 82,95 % плана за 2023. годину.

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Реализација 2022	План 2023	Реализација 2023	ИНДЕКС Реализација 2023/ План 2023
	ДОБРА				
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)		10.500.000,00	10.492.750,00	99,93
2	Ауто цистерна		14.280.000,00	14.117.280,00	98,86
3	Приколица за тракторе		800.000,00	-	-
4	Плато приколица		1.711.000,00	-	-
5	Камион до 3,5t носивости		6.136.000,00	-	-
6	Ситна пољопривредна механизација		2.093.000,00	-	-
7	Цепач трупаца		1.980.000,00	-	-
8	Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза	22.987.500,00	23.000.000,00	22.987.500,00	99,95
9	Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза	15.278.640,00	15.300.000,00	15.278.640,00	99,86
	УКУПНО ДОБРА:	38.266.140,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
	УКУПНО:	38.266.140,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95

ГРУПА – ДОБРА

За Позицију 1 – Самоходне косачице са прикључцима (2 комада) спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 5/2023 и закључен Уговор број 014.2-1583/7 од 03.05.2023. године са „MILUROVIĆ-KOMERC“ DOO UGRINOVCI БЕОГРАД из Угриноваца. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 10.492.750,00 динара, односно 12.591.300,00 динара са порезом на додату вредност.

Преузимање опреме извршено је 08.08.2023. године, када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011-5017. Опрема је стављена у функцију, а на основу Фактуре број 230002000630 од 08.08.2023. године „MILUROVIĆ-KOMERC DOO UGRINOVCI

БЕОГРАД“ из Угриноваца је и књиговодствено обухваћена. Вредност испоручене опреме једнака је уговореној вредности.

За реализацију набавке, Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, дана 18. августа 2023. године, пренела 10.492.750,00 динара на рачун Предузећа.

Техничке карактеристике опреме:

Самоходна косачица	
Опис:	Самоходна возена машина са косионим уређајем смештеним са предње стране машине, намењена за кошење траве. Седиште возача и управљач смештени су између две осовине
Тип	марка KUBOTA, тип F391
Снага	27,5 kW
Број цилиндара	4
Хлађење мотора	водено хлађен мотор
Напајање	12 V
Врста горива	дизел
Радна запремина	1498 cm ³
Стандард емисије издувних гасова	EURO 5 (Stage V)
Трансмисија	хидростатичка трансмисија у два ранга
Погон	погон на сва 4 точка – константан или аутоматски који се активира при губитку тракције предњих точкова
Максимална брзина кретања	20 km/h
Заштитни рам за случај превртања	
Пнеуматици	пнеуматици за траву, предњи 24x12-12; задњи 18x9.5-8
Дужина без прикључака	2530 mm
Ширина без прикључака	1370 mm
Висина до врха заштитног рама	1985 mm
Тежина без прикључака	853 kg
Вратило	предње излазно вратило за погон косиног уређаја, мулчера или слично
Руковање прикључцима	хидраулично подизање/спуштање предњих прикључака, са седишта оператера

Техничке карактеристике прикључака:

Косиони уређај	марка KUBOTA, тип RCK60R-F251
Опис	косиони уређај – фронтални, са 3 ротирајућа ножа
Дужина ножа	523 mm
Радни захват	1523 mm са откосом уназад
Висина кошења	25-127 mm
Копирање терена	могућност копирања терена помоћу точкића

Погон	погон косионог уређаја преко кардана, ножева преко дуплог каиша
Заокретање косионог уређаја	заокретање косионог уређаја до 90 степени ради лакшег чишћења и одржавања
Тежина	193 kg

За **Позицију 2 - Ауто цистерна** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 2/2023 и закључен Уговор број 014.2-2131/7 од 06.06.2023. године са „VOLVO ДОО NOVI BANOVCИ“ из Нових Бановаца. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 14.117.280,00 динара, односно 16.940.736,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Профактуре бр. 232495 од 21.06.2023. године „VOLVO ДОО NOVI BANOVCИ“ из Нових Бановаца, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 30. јуна 2023. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 7.058.640,00 динара.

Преузимање опреме извршено је 04.12.2023. године, када је сачињен и Протокол о примопредаји број 01-7953. Опрема је стављена у функцију, а на основу Фактуре број VT-248-23 од 04.12.2023. године „VOLVO ДОО NOVI BANOVCИ“ из Нових Бановаца је и књиговодствено обухваћена. Вредност испоручене опреме једнака је уговореној вредности.

За реализацију набавке, Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, дана 25. децембра 2023. године, пренела преосталих 50% уговорене вредности на рачун Предузећа, у висини од 7.058.640,00 динара.

Техничке карактеристике:

Ауто цистерна	
Марка и тип	Volvo FL 42R
Дозвољена бруто маса возила	18 t
Међу осовинско растојање	3500 mm
Задња соло осовина носивост	11,5 t
Носивост предње осовине	7,1 t
Мотор	Еуро 6 са СЦР-ом, филтером чистача и ЕГР-ом, емисиона класа Е 6 цилиндара, снаге 250 коњских снага, D8K250
Надоградња	Цистерна та воду
Марка и тип	Унипласт 8000 I
Резервоар за воду	запремина 8000 l попречног пресека облика „коферастог - полицентричног“, израђен од кисело-отпорног челика X5CrNi18-10 (Č4580, 1.4301) израђен са одговарајућим бројем преграда за ублажавања таласања

Пумпа	минималног протока 800 l/min и притиска минимум 6 бара
Млазнице	постављене напред
Црево за заливање фи 38	
Извод са задње стране за тање црево – 10 m црево на моталици/механичка са опругом	

Позиције 3 до 7 планиране су, односно коначна планирана вредност им је утврђена Одлуком о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/23) коју је Скупштина Града Новог Сада донела на својој седници од 1. августа 2023. године. За ове позиције није било реализације у 2023. години. Наставак реализације очекује се у 2024. години.

За **Позицију 3 - Приколица за трактор** процењена вредност јавне набавке је 800.000,00 динара. Покренут је поступак јавне набавке број ЈНОП 57/2023 и јавни позив је објављен 30.12.2023. године.

За **Позицију 4 - Плато приколица** процењена вредност јавне набавке је 1.711.000,00 динара. Покренут је поступак јавне набавке број ЈНОП 58/2023 и јавни позив је објављен 30.12.2023. године.

За **Позицију 5 - Камсион до 3,5t носивости** процењена вредност јавне набавке је 6.136.000,00 динара. Покренут је поступак јавне набавке број ЈНОП 61/2023 и јавни позив је објављен 26.12.2023. године.

За **Позицију 6 - Ситна пољопривредна механизација** процењена вредност јавне набавке је 2.093.000,00 динара. Покренут је поступак јавне набавке број ЈНОП 59/2023 и јавни позив је објављен 30.12.2023. године.

За **Позицију 7 - Цепач групаца** процењена вредност јавне набавке је 1.980.000,00 динара. Покренут је поступак јавне набавке број ЈНОП 60/2023 и јавни позив је објављен 30.12.2023. године.

За Позицију 8 – **Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 47/2022 и закључен Уговор број 014.2-5153/7 од 02.12.2022. године са ДОО „АГРОПРОГРЕС“, Београд, Краљице Наталије број 72. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 45.975.000,00 динара, односно 55.170.000,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 204 од 06.12.2022. године ДОО „АГРОПРОГРЕС“, Београд, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 20. децембра 2022. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 22.987.500,00 динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена су Програмом за 2023. годину у износу од 23.000.000,00 динара.

Преузимање опреме извршено је 19.05.2023. године, када је сачињен и Протокол о примопредаји број 01-2930. Опрема је стављена у функцију, а на основу Фактуре број 00062-1 од 01.06.2023. године ДОО „АГРОПРОГРЕС“, Београд је и књиговодствено обухваћена. Вредност испоручене опреме једнака је уговореној вредности.

За реализацију набавке, Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, дана 14. јуна 2023. године, пренела преосталих 50% уговорене вредности на рачун Предузећа, у висини од 22.987.500,00 динара.

Техничке карактеристике опреме:

Машина за вађење и пресађивање стабала	
Марка и тип камиона	MAN TGS 33.360 6x6 BB CH
Марка и тип уређаја за пресађивање стабала	Big John тип 90 DLP
Мотор	дизел мотор MAN D2066 LF42, Еуро 5, снага 265 Kw
Мењач	мануелни мењач, MAN 16.25 OD са 16+2 степена преноса
Разделник снаге	MAN G172, двостепени (on-road и off-road пренос)
Погонска шема	6x6
Предња осовина	предња осовина погонска, укључење-искључење из кабине, блокада диференцијала са акустичним упозорењем због ограниченог управљања, ослањање параболичним опругама са стабилизатором, носивост 9000 kg
Задње осовине	задње осовине погонске, са међусобном уздужном блокадом и блокадом диференцијала, ослањање параболичним опругама са стабилизатором, носивост 11000 kg
Блокаде погона	блокаде погона преко једног окретног прекидача за све блокаде, уздужне и попречне, са дефинисаним и илустрованим редоследом активирања (симболи, пиктограми), приказ активних блокада на инструмент табли
Шасија	шасија повишеног клиренса 400 mm за тешке услове рада у ванпутној експлоатацији
Ширина возила	2550 mm
Међуосовинско растојање	међуосовинско растојање између прве и друге осовине 3900 mm
Бруто маса	30500 kg
Уређај предвиђен за пресађивање дрвећа	Уређај предвиђен за пресађивање дрвећа до 30 cm пречника и палми до 50 cm пречника
Основна јединица	Основна јединица са четири профилисана ножа
Четири цилиндра за погон ножева	
Два цилиндра за постављање у радни положај за пресађивање помоћу вођице	
Електрохидраулични управљачки блок са функцијама за појединачно управљање сваким ножем, управљачка кутија	
Хидраулични стабилизатори на задњем делу камиона, 2 комада	

Резервоар за воду	постављен иза кабине, 1514 литара
Хидраулика	проток хидраулике: 83 l/min радни притисак хидраулике: 206 bar
Положај саднице	Положај саднице са крошњом изнад кабине камиона
Висина камиона	висина камиона са надградњом до 4 m
Ширина у транспортном положају без терета	251 cm
Челична надстрешница изнад кабине за полагање крошње	
Систем за закључавање цилиндара у току транспорта	
Тежина надградње	6803 kg
Пречник горње кугле кашике	228 cm
Дубина захвата кашике	152 cm
Тежина бусена	тежина бусена, лопте 5253 kg
Тежина стабла са кореном	минимално је 7500 kg
Вадилица	вадилица може водити стабла тако да пречник бусена буде мањи од 800 mm

За **Позицију 9 - Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 6/2022 и закључен Уговор број 014.2-1489/7 од 31.05.2022. године са „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 30.557.280,00 динара, односно 36.668.736,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Профактуре број 222547 од 14.06.2022. године „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 11. јула 2022. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 15.278.640,00 динара. У складу са Уговором, испорука опреме је планирана у 2023. години због чега су преостала средства за реализацију набавке обезбеђена Програмом за 2023. годину у износу од 15.300.000,00 динара.

Преузимање опреме извршено је 16.01.2023. године, када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1-185. Опрема је стављена у функцију, а на основу Фактуре број VT-001-23, Фактуре број VT-002-23 и фактуре број VT-003-23 од 16.01.2023. „VOLVO ДОО NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца је и књиговодствено обухваћена. Вредност испоручене опреме једнака је уговореној вредности.

За реализацију набавке, Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, дана 6. фебруара 2023. године, пренела преосталих 50% уговорене вредности на рачун Предузећа, у висини од 15.278.640,00 динара.

Техничке карактеристике опреме:

Камион до 11 т носивости, 3 комада	
Марка и тип	Volvo FE 42R FILD
Укупна техничка маса возила	18 тона
Погонска шема	4x2
Дужина возила	6820 mm

Ширина возила	2550 mm
Висина шасије изнад тла	1000 mm
Мотор	дизел мотор Volvo тип D8K250
Снага мотора	184 kW
Максимални обртни момент	950 Nm
Емисија издувних гасова (SCR технологија)	EURO6 SCR
Моторна кочница	EBR-CEB 170 kW
ПТО са мотора	PTER-DIN
Вертикални издув	
Мењач	аутоматски мењач тип 2412F
Извод снаге мењача са адекватном пумпом	PTR-PH2
Носивост задње осовине	13 тона
Носивост предње осовине	8 тона
Запремина резервоара за гориво	220 литара
Резервоар за AD-blue течност	десни резервоар запреmine 32 литре
Ослањање напред	параболично лиснато
Ослањање назад	параболично лиснато
Дискови	самовентилирајући дискови на предњој и задњој осовини
Кочење	подешавање кочења према оптерећењу
Системи	ABS, ASR, EBS
Број седишта	3
Упозорење за подизање кипер сандука	
Рачунарско прећење параметара рада	
Радни напон електроинсталације	24 V
Електроизвод за прикључно возило	15 пинска утичница
Два „ЛЕД“ ротациона светла постављена на крову кабине	
Хидраулични прикључци за кипање приколице	
Потезница (пуфер) за прикључно возило	Rockinger 400G-150
Заштита од подлетање и бочна заштита од подлетања	
Додатни филтери ваздуха за тешке услове	

Киперски сандук	FILD AN8K3
Кипер сандук	тространо киповање, запремина 8 m ³
Патос кипер сандука	израђен од HARDOX-а 450, дебљине 5 mm
Бочне странице	једноделне, израђене од HARDOX-а 450, дебљине 4 mm, отварање двострано (горе-доле)
Задња страница	задња њихајућа страница
Висина страница кипер надградње	800 mm
Унутрашња ширина кипер надградње	2420 mm

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз седамнаест програмских позиција за које су за 2023. годину обезбеђена средства у износу од 755.000.000,00 динара.

	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ИСКОРИШЋЕНОСТ	ПРЕНЕТА	ИСКОРИШЋЕНОСТ	НЕУТРОШЕНА
				СРЕДСТАВА	СРЕДСТАВА	СРЕДСТАВА	ПРЕНЕТА
		1	2	(2/1)	4	(4/1)	СРЕДСТАВА
				3		5	6
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	46.000.000,00	45.999.987,92	100,00%	46.000.000,00	100,00%	12,08
4971	Хемијска заштита зеленила	16.000.000,00	15.999.520,95	100,00%	15.999.999,99	100,00%	479,04
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	3.000.000,00	2.999.378,42	99,98%	3.000.000,00	100,00%	621,58
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	483.791.318,00	483.790.924,21	100,00%	483.791.218,00	100,00%	293,79
4974	Кошење коровских површина	48.000.000,00	47.999.994,87	100,00%	47.999.994,87	100,00%	-
4975	Одржавање зеленила паркова	37.195.291,10	37.195.290,86	100,00%	37.195.291,10	100,00%	0,24
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	3.208.682,00	3.208.681,33	100,00%	3.208.681,33	100,00%	-
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	26.000.000,00	25.999.994,48	100,00%	25.999.994,48	100,00%	-
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	3.000.000,00	2.999.875,21	100,00%	2.999.875,21	100,00%	-
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	3.000.000,00	2.999.577,85	99,99%	2.999.577,85	99,99%	-
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	20.000.000,00	19.999.999,97	100,00%	19.999.999,97	100,00%	-
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	33.000.000,00	32.999.997,63	100,00%	33.000.000,00	100,00%	2,37
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	4.587.802,87	4.587.802,87	100,00%	4.587.802,87	100,00%	-
346	Интервентно одржавање	216.906,03	216.906,03	100,00%	216.906,03	100,00%	-
510	Одржавање заливних система	15.000.000,00	14.999.690,53	100,00%	14.999.690,53	100,00%	-
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.500.000,00	2.499.459,11	99,98%	2.499.459,11	99,98%	-
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	10.500.000,00	10.499.671,87	100,00%	10.499.999,99	100,00%	328,12
УКУПНО:		755.000.000,00	754.996.754,11	100,00%	754.998.491,33	100,00%	1.737,22

*Неутрошена пренета средства враћена су у буџет Града Новог Сада у 2024. години

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	РЕАЛИЗОВАНО					
	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	3.310.294,23	3.946.859,21	3.256.201,32	5.493.549,66	4.455.430,01	5.113.480,26
4971 Хемијска заштита зеленила			1.803.538,50	1.088.412,71	2.004.804,32	1.346.899,29
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима			176.711,62	163.949,76	817.291,22	85.519,78
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	21.145.688,08	27.624.432,61	50.076.604,33	40.977.143,89	63.707.946,93	54.420.255,23
4974 Кошење коровских површина			312.538,29	12.025.360,71	15.805.355,06	8.825.241,69
4975 Одржавање зеленила паркова	1.199.715,01	2.094.207,90	6.076.035,72	3.360.316,51	4.953.902,46	3.629.394,18
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)						2.832.637,43
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	2.700.869,93	4.407.498,27	2.894.333,46	2.777.021,08	2.435.297,33	5.347.223,76
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	137.110,86	165.138,78	255.695,97		74.060,05	110.920,46
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	360.368,18	129.469,10	528.080,01	241.667,18	324.280,66	247.177,22
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"		410.831,08	4.085.439,75	2.423.655,01	2.507.842,11	2.486.172,34
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	35.296,36	1.411.685,58	278.666,21	4.536.296,05	5.394.797,06	5.595.180,45
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	2.860.803,92	1.670.184,79		56.814,16		
346 Интервентно одржавање				13.404,71		203.501,32
510 Одржавање заливних система			811.667,71	2.264.337,50	2.975.930,63	3.638.614,63
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа				874.762,83	566.659,20	
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина		3.822.345,41	1.530.403,84			
УКУПНО:	31.750.146,57	45.682.652,73	72.085.916,73	76.296.691,76	106.023.597,04	93.882.218,04

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	РЕАЛИЗОВАНО							УКУПНО 2023
	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	7.003.195,14	3.375.557,35	954.593,49	1.328.701,53	5.998.850,04	1.763.275,68	45.999.987,92	
4971 Хемијска заштита зеленила	1.268.167,25	1.556.784,26	2.822.864,77	2.164.641,74	1.397.950,30	545.457,81	15.999.520,95	
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	341.433,31		392.345,06	693.418,37		328.709,30	2.999.378,42	
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	70.034.298,59	59.027.873,71	27.504.630,48	5.265.791,41	36.113.010,52	27.893.248,43	483.790.924,21	
4974 Кошење коровских површина	2.926.666,28	2.409.892,25	3.176.594,89	2.518.345,70			47.999.994,87	
4975 Одржавање зеленила паркова	3.796.426,98	5.869.113,53	2.542.218,82	3.313.975,18	145.076,03	214.908,54	37.195.290,86	
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	376.043,90						3.208.681,33	
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	807.212,19	1.927.799,63	1.162.694,79	1.488.588,06	51.455,98		25.999.994,48	
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама		1.952.136,23		216.536,63	88.276,23		2.999.875,21	
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	325.063,90		178.754,60	39.906,60	624.810,40		2.999.577,85	
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	2.715.997,37	931.508,02	1.589.502,67	2.134.944,64	647.281,98	66.825,00	19.999.999,97	
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	4.454.736,88	2.964.925,18	4.278.091,15	1.945.095,89	418.948,01	1.686.278,81	32.999.997,63	
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад							4.587.802,87	
346 Интервентно одржавање							216.906,03	
510 Одржавање заливних система	2.195.041,09	2.643.373,98	465.141,68		5.583,31		14.999.690,53	
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	858.059,72		120.201,70	79.775,66			2.499.459,11	
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина					4.873.648,86	273.273,76	10.499.671,87	
УКУПНО:	97.102.342,60	82.658.964,14	45.187.634,10	21.189.721,41	50.364.891,66	32.771.977,33	754.996.754,11	

Претежна делатност Предузећа је вршење услуга уређења и одржавања околине, односно, одржавање зеленила Града Новог Сада. На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/2023-35 од 20. јануара 2023. године закљученог са Градском управом за комуналне послове са анексом I Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/2023-35 од 18. августа 2023. године, анексом II Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/23-35 од 17. новембра 2023. године и анексом III Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/23-35 од 25. децембра 2023. године у периоду 01.01.–31.12.2023. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа, уклоњено је 46 комада дрвећа (болесног, осушеног или оштећеног приликом олује) и орезано 96 комада листопадног дрвећа.
 - Извршено је ашовљење 6.500 m² шибља.
 - Окопано је 18.000 m² шибља.
 - Посађено је 120 комада младих садница шибља.
 - Извршено је резивање 1.781 m живе оgrade и окопавање 1.781 m живе оgrade.
 - Извршено је одгртање 200 комада садница ружа, резивање после одгртања, а у јесен загртање истих.
 - Посађено је 7.029 комада једногодишњег цвећа у пролеће, а на јесен је посађено 6.550 комада двогодишњег цвећа, 5.715 комада луковица и 100 комада перена.
 - Окопано је 626 m² двогодишњег цвећа, 200 m² ружа, 1.119 m² једногодишњег цвећа и 4.756 m² перена.
 - Чувари зеленила били су ангажовани 19.068 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 1.173 часа, ПК радници 2.036 часова.
 - Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 24 часа, дизалице су биле ангажоване 146 часова, багер 86 часова, трактори 48 часова, моторна тестера 331 час, а примери 568 часова.
 - Извршено је грабљање травњака на 137.834 m².
 - Реконструкција травњака је урађена на 1.200 m², а прихрањивање на 5.000 m²
 - Покошено је 1.035.610 m² и сакупљена трава са 1.027.010 m².
 - Искрчено је 12.190 m² самоникле вегетације у Каменичком парку.
 - Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.417.800 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 12.074.455 m².
- Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 89 тура и ангажовање камиона на превозу 432 часа.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина 61.967 комада дрвећа, 44.463 m живе оgrade, 139.516 m² шибља, 25.559 m² ружа и 28.633 m² цветних гредица. Извршено је и третирање земљишта инсектицидом пре садње на 5.602 m³. Урађена је и десикација корова на стазама и платоима 53.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.142 часа, багер 53 часа и возила 280 часова на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 2 парковске клупе.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 2.585 комада листопадног дрвећа, уклоњено 678 комада дрвећа (болесног, осушеног или оштећеног приликом олује) и извађена 4 пања.
- Посађено је 396 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 7.409 m² шибља, окопавање 45.971 m² шибља, а орезан је 4.821 комад шибља.
- Посађено је 9.060 комада садница украсног шибља, малчирано је 2.025 m².
- Орезано је 95.313 m, а окопано 68.870 m живе ограде.
- Посађено је 78 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и орезивање 6.451 комада садница ружа, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 275 комада ружа.
- Посађено је 54.839 комада једногодишњег цвећа, 3.375 комада перена, двогодишњег цвећа 54.422 комада и луковица 33.746 комада.
- Окопано је 4.005 m² ружа, 2.114 m² двогодишњег цвећа, 5.448 m² једногодишњег цвећа и 3.034 m² перена.
- Извршено је грабљање 3.736.127 m² травњака.
- Покошено је 22.231.111 m², а сакупљена је трава са 14.363.816 m² травњака.
- Хумузирано је са 213 m³, обновљено је 9.652 m² травњака.
- Извршено је крчење самоникле вегетације равне површине на 17.588 m², а косине на 5.034 m².
- Сакупљен је папир са 332.329 m².
- Утоварено је и превезено 4.047 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 18.418 часова.
- Цистерне на заливању младог зеленила биле су ангажоване 1.283 часа.
- Дизалица је била ангажована 1.613 часова, багер 1.756 часова, трактори 6.387 часова, моторне тестере 5.814 часова, тримери 15.811 часова, КВ радници 17.944 часа, а ПК радници 12.764 часа.
- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 1.596 комада.
- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 5 комада.
- Постављене су парковске клупе, 19 комада.
- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 37 комада.
- Постављено је 7 m ивичњака.
- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним пословима 2.768 часова, багер 21 час, а камиони на транспорту 489 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 5.082.013 m² корова, а сакупљен је са 2.174.000 m².
- Утоварено је 54 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 189 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Уклоњено је 47 комада дрвећа (болесног, осушеног или оштећеног приликом олује) и орезано 109 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 79 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 3.727 m².
- Окопано је 3.045 m² ружа.

- а Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа, 6.200 комада двогодишњег цвећа и 6.200 комада луковица.
- Извршено је окопавање двогодишњег цвећа на 248 m².
- Извршено је окопавање једногодишњег цвећа на 1.488 m².
- Извршено је сакупљање лишћа на 214.302 m².
- Покошено је 2.002.444 m² травњака, трава је сакупљена са 1.493.081 m².
- Сакупљен је папир на 14.335.684 m² травних површина, чишћење је урађено на 443.004 m² стаза.
- Извршена је реконструкција травњака на 1.950 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 757 часова, ПК радници 606 часова, моторна тестера 391 час, тримери 1.020 часова, багер 135 часова, дизалица 78 часова, цистерна на заливању 32 часа и трактори 69 часова.
- Утоварена је и превезена 191 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 644 часа.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Постављено је 145 m ограда, улазне капије 3 комада, огласне табле 5 комада, дрвене препреке 3 комада, корпе за псећи измет и смеће 17 комада, 3 справе за прескакање и 12 парковских клупа.
- На поправци било је ангажовано КВ радника 368 часова и возила 72 часа.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађен је 1 комад младе саднице дрвећа
- Окопано је 2.080 m² шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада ружа, а у јесен загртање истих.
- Извршено је окопавање ружа на 214 m².
- Посађено је 1.230 комада једногодишњег цвећа, 350 комада перена и 850 комада двогодишњег цвећа.
- Извршено је машинско кошење траве на 1.242.930 m² и сакупљање траве са 1.186.222 m².
- Извршена је реконструкција травњака на 40 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 40.149 m² и на косинама 10.808 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 612 часова, ПК радници 873 часа, тримери 779 часова, дизалица 60 часова, моторна тестера 213 часова, трактори 284 часа, багер 68 часова и цистерна 8 часова.
- Утоварено је и превезено 90 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 600 часова.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 103 часа.
- Уклоњено је 3 комада осушеног дрвећа.
- Орезано је 49 комада листопадног дрвећа.
- Моторна тестера је била ангажована 223 часа.
- КВ радници су били ангажовани 412 часова, а ПК радници 203 часа.
- Утоварено је и превезено 30 тура биљног отпада.
- Камиони су били ангажовани 172 часа, трактори 48 часова.
- Посађено је 30 комада једногодишњег цвећа.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.

- Извршено је орезивање и окопавање 162 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и орезивање 243 комада садница ружа, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа, двогодишњег цвећа 1.995 комада и перена 70 комада.
- Извршено је машинско кошење 74.578 m² и сакупљање траве са 53.104 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама 3.300 m², косине 500 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 346 часова, ПК радници 11 часова, дизалице 18 часова, трактори 36 часова, моторна тестера 57 часова, цистерна 8 часова, тримери 72 часа.
- Утоварено је и превезено 20 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 120 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је орезивање листопадног дрвећа 16 комада.
- Извршено је орезивање 2.463 m живе ограде и окопавање 1.642 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и орезивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 204 m² и орезивање прецветалих цветова 355 комада ружа.
- Посађено је 359 комада једногодишњег цвећа и окопано 50 m².
- Извршени су аерација травњака на 115.000 m² и прихрањивање на 230.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 345.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 2.000 m.
- Покошено је 1.036.500 m² и сакупљена трава са 1.035.000 m² травњака, заливено 675.000 m².
- Обновљено је 2.000 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 75.000 m².
- Извршено је третирање 994 комада високог и средње високог дрвећа.
- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 1.485.000 m² травних површина, а чишћење стаза на 398.390 m².
- КВ радници су били ангажовани 80 часова, НК радници 617 часова, дизалица 44 часа, моторна тестера 47 часова.
- Утоварено је и превезено 90 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 648 часова, трактор 620 часова, а багер 88 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Уклоњено је 2 комада осушеног дрвећа.
- Посађено је 55 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 15 комада дрвећа лишћара.
- Посађено је 567 комада украсног шибља и перена 17 комада.
- Реконструисан је травњак ручном сетвом на 1.383 m².
- Покошено је 2.563.632 m² коровских површина и сакупљено са 379.543 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама 550 m², косине 1.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 426 часова, ПК радници 288 часова, дизалице 138 часова, багер 32 часа, моторна тестера 218 часова и тримери 686 часова.
- Утоварено је и превезено 69 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 551 час.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад Ручно чишћење снега рађено је 2.759 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 226 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 559 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Душана Даниловића, Сељачких буна и Балзаковој у Новом Саду .

- КВ радници су били ангажовани 4 часа, док су камиони на превозу били ангажовани 2 часа.
- Извршена је реконструкција травњака на 400 m².

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ радници 7.567 часова, а механизација 1.919 часова.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Извршено је орезивање дрвећа лишћара 9 комада.
- Покошено је 13.520 m² коровских површина.
- Извршена је реконструкција травњака на 1.000 m².
- Извршено је чишћење земљишта од нечистоће и разних отпадака са 42.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 102 часа, ПК радници 213 часова, дизалица 62 часа, моторна тестера 116 часова.
- Утоварено је и превезено 20 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 96 часова, трактори 107 часова, а багер 40 часова.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- КВ радници су били ангажовани 104 часа, ПК радници 156 часова, камиони на превозу 203 часа.
- Посађено је 258 комада младих садница дрвећа и 1.600 комада садница украсног шибља.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2023. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		30.000.000,00
Фебруар	15.278.640,00	31.750.146,57
Март		45.682.652,73
Април		67.085.916,73
Мај		71.296.691,76
Јуни	30.046.140,00	101.023.597,04
Јули		88.882.218,04
Август	10.492.750,00	92.102.342,60
Септембар		77.658.964,14
Октобар		45.187.634,10
Новембар		21.189.721,41
Децембар	7.058.640,00	83.138.606,21
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	62.876.170,00	754.998.491,33
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	75.800.000,00	755.000.000,00
ИНДЕКС:	82,95	100,00



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 362. седници од 13. фебруара 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2023. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Председник Надзорног одбора

Борис Јевтић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 805/2
Датум: 13. фебруар 2024. године
Нови Сад

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, Скупштина Града Новог Сада на L седници од 19. априла 2024. године, доноси


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
НОВИ САД

Примљено: 24.04.2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
013	2616	

ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2024-94-I
19. април 2024. године
НОВИ САД



М.С. Јелена Марић Радомировић