

Број: 014.2-10765/9

Датум: 24.07.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са Посебним узањсама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“, ЈНОП 29/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45233260 Радови на изградњи пешачких стаза, 45316100 Инсталација спољне расвете, 09332000 Инсталације за соларну енергију, 43325000 Опрема за паркове и дечја игралишта, доноси:

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и “ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ ДОО НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1 са учесницима у заједничкој понуди „TRON TEX“ ДОО, из Новог Сада, Футошки пут 406 и СЗР „ПАНИЋ-ГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК, из Ветерника, ул Јована Камбера бр. 48, као Извођача радова са друге стране.

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП 29/2017

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“, ЈНОП 29/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45233260 Радови на изградњи пешачких стаза, 45316100 Инсталација спољне расвете, 09332000 Инсталације за соларну енергију, 43325000 Опрема за паркове и дечја игралишта

Првобитна вредност уговора је била 70.160.383,11 динара.

Измењена вредност уговора ће бити 70.160.383,11 динара.

Објективни разлози за измену уговора:

Конкурсна документација, члан 6. и 28. Уговора

Мења се члан 6. став 1. Уговора, тако што се уговорени рок за извођење радова од 90 календарских дана, продужава за 30 календарских дана, тако да сада рок за извођење радова износи 120 календарских дана.

Све остале одредбе и делови Уговора број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I уговору број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и “ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ ДОО НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1 са учесницима у заједничкој понуди „TRON TEX“ ДОО, из Новог Сада, Футошки пут 406 и СЗР „ПАНИЋ-ГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ

ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК, из Ветерника, ул Јована Камбера бр. 48, као Извођача радова са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године, за извођење радова - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“.

Дана 26.04.2018. године започели су радови на Уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 6. и 7. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

Дописом заведеним код Наручиоца под бројем 014.2-5778 дана 09.07.2018. године, Извођач „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ ДОО НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1 је упутио захтев Надзорном органу ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за продужење рока за извођење радова на уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“.

У захтеву је наведено да се извођач радова 23.04.2018. године обратио Наручиоцу и пројектанту за појашњење начина монтирања и заштите соларне опреме у темељу стуба. Дана 26.04.2018. године уписом у грађевински дневник обустављени су радови, јер извођач радова није добио тражена појашњења. Дана 14.05.2018. године радови су настављени што је констатовано у грађевинском дневнику. Период обуставе је 18 календарских дана. Због лоших временских услова (кишни дани), 12 календарских дана извођач радова није био у могућности да изврши предметне радове.

На основу захтева за измену уговора заведеног под бројем 014.2-5778 од 09.07.2018. године, а у складу са Посебним улансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3. тачка 1. и тачка 5., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци Надзорни орган ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава продужење рока за завршетак радова за 30 календарских дана.

С обзиром на све наведено, имајући у виду да Извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте настале његовом кривицом, те да су то објективне околности које се могу сврстати у разлоге који су предвиђени чланом 115. став 2. ЗЈН и Посебним улансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова за 30 календарских дана, тако да рок за извођење радова сада износи 120 дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл.екон.

21000 Нови Сад, Сутјеска 2
Директор: 021/21-00-277, факс: 021/548-009
ПИБ: 100457989 / Жиро рачун: 160-9612-49
Сектор за пројектовање, подизање и одржавање зеленила: 021/21-00-271
Одељење за маркетинг и односе са јавношћу: 021/21-00-278
Одељење набавке и продаје: 021/21-00-268, 021/21-00-281; Расадник: 021/403-253

