

Број: 014.2-6888/21

Датум: 17.04.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, редни број јавне набавке ЈНОП 12/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица, доноси:

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године са анексима (Анекс I број 014.2-6888/10 од 28.05.2018. године, Анекс II 014.2-6888/13 од 14.07.2018. године, Анекс III 014.2-6888/16 од 13.09.2018. године и Анекс IV 014.2-6888/19 од 25.12.2018. године), у даљем тексту: Уговор) закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЈАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, као Извођача радова са друге стране.

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП 12/2017

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, Место извршења радова: Нови Сад, улица Темеринска бб. Назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица

Првобитна вредност уговора је била 249.580.071,12 динара.

Измењена вредност уговора ће бити 282.580.065,40 динара.

Објективни разлози за измену уговора: Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 6. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора на терет Наручиоца.

Све остале одредбе и делови Уговора, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс V Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Дана 01.12.2017. године започели су радови на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 7. и 8. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

На основу Одлуке о обустави радова, број 015-10808 од 18.12.2018. године обустављени су радови на изради саобраћајница и партерног уређења дана 18.12.2018. године због усаглашавања вишкова и мањкова.

На основу Одлуке о наставку радова, број 015-10808/1 од 25.12.2018. године радови су настављени на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника Темерински бут бб у Новом Саду.

Надзорни орган је Коначним записником о утврђивању вишкова и мањкова радова заведеног под бројем 015-10181/1 од 15.04.2019. године образложио и прихватио вишкове и мањкове радова у вредности од 27.999.998,26 динара.

На основу Коначног записника о утврђивању вишкова и мањкова, заведеног под бројем 015-10181/1 од 15.04.2019. године, а у складу са чланом 6. Уговора о јавној набавци и чланом 115. ЗЈН Наручилац, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава измену вредности уговора.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс V на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл.екон.