

Број: 014.2-6888/9

Датум: 28.05.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, редни број јавне набавке ЈНОП 12/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица, доноси:

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, као Извођача радова са друге стране.

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП 12/2017

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, Назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица

Првобитна вредност уговора је била 249.580.071,12 динара.

Измењена вредност уговора ће бити 249.580.071,12 динара.

Објективни разлози за измену уговора:

Конкурсна документација, члан 6., 7. и 27. Уговора

Мења се члан 7. став 1. Уговора, тако што се уговорени рок за извођење радова од 180 календарских дана, продужава за 46 календарских дана, тако да сада рок за извођење радова износи 226 календарских дана.

Све остале одредбе и делови Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I уговору број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо,

Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Дана 01.12.2017. године започели су радови на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 7. и 8. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

Дописом заведеним код Наручиоца под бројем 015-4022 дана 16.05.2018. године, Извођач „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б је упутио захтев Надзорном органу ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за продужење рока за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

У захтеву је наведено да је због непостојања извора напајања електричном енергијом успорен почетак извођења радова за 8 дана укључујући и 38 дана са обилним падавинама и температурама у минусу, те због тога неће бити у могућности да изврши предметне радове у уговореном року.

На основу захтева за измену уговора заведеног под бројем 015-4414 од 28.05.2018. године, а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци Надзорни орган ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава продужење рока за завршетак радова за 46 календарских дана.

С обзиром на све наведено, имајући у виду да Извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте настале његовом кривицом, те да су то објективне околности које се могу сврстати у разлоге који су предвиђени чланом 115. став 2. ЗЈН и Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова за 46 календарских дана, тако да рок за извођење радова сада износи 226 дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

