

Број: 014.2-6888/18

Датум: 26.12.2018. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, редни број јавне набавке ЈНОП 12/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица, доноси:

### **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године са анексима (Анекс I број 014.2-6888/10 од 28.05.2018. године, Анекс II 014.2-6888/13 од 14.07.2018. године и Анекс III 014.2-6888/16 од 13.09.2018. године, у даљем тексту: Уговор) закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, као Извођача радова са друге стране.

**Назив и адреса наручиоца:** ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

**Врста наручиоца:** Јавно предузеће- локална самоуправа

**Редни број набавке:** ЈНОП 12/2017

**Интернет страница наручиоца:** www.zelenilo.com

**Предмет јавне набавке:** јавна набавка радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, Место извршења радова: Нови Сад, улица Темеринска бб. Назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица

**Првобитна вредност уговора** је била 249.580.071,12 динара.

**Измењена вредност уговора** ће бити 254.580.069,62 динара.

**Објективни разлози за измену уговора:** Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 6. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора на терет Наручиоца.

Све остале одредбе и делови Уговора, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс IV Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

### **Образложење**

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд,

Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Дана 01.12.2017. године започели су радови на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 7. и 8. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

На основу Одлуке о обустави радова, број 015-7985 од 18.09.2018. године обустављени су радови на изради саобраћајница и партерног уређења дана 15.09.2018. године због усаглашавања вишкова и мањкова.

Надзорни орган је Записником о утврђивању вишкова и мањкова радова заведеног под бројем 015-10181 од 28.11.2018. године образложио и прихватио вишкове и мањкове радова и на основу Одлуке, број 015-10276 од 03.12.2018. године радови су настављени на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника Темерински бут бб у Новом Саду у вредности од 4.999.998,50 динара.

На основу Записника о утврђивању вишкова и мањкова, заведеног под бројем 015-10181 од 28.11.2018. године и VII Привремене ситуације, деловодни број 013-11039 од 26.12.2018. године, а у складу са чланом 6. Уговора о јавној набавци и чланом 115. ЗЈН Наручилац, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава измену вредности уговора.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс IV на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

На основу Одлуке број 015-10808 од 18.12.2018. године привремено се обустављају радови почев од дана 18.12.2018. године због постојања вишкова радова у односу на уговорене количине радова. Радови ће се наставити након обезбеђења финансијских средстава у 2019. години. Средства за реализацију овог уговора биће обезбеђена Законом о буџету за 2019. годину (Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану Наручиоца) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл.екон.