

Број: 014.2-6888/15

Датум: 11.09.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, редни број јавне набавке ЈНОП 12/2017, назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица, доноси:

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, као Извођача радова са друге стране.

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП 12/2017

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, Назив и ознака из општег речника набавки: 45213000 Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, 45213100 Радови на изградњи пословне зграде, 45213220 Радови на изградњи складишта, 45213252 Радови на изградњи радионица

Првобитна вредност уговора је била 249.580.071,12 динара.

Измењена вредност уговора ће бити 249.580.071,12 динара.

Објективни разлози за измену уговора:

Конкурсна документација, члан 6., 7. и 27. Уговора

Мења се члан 7. став 1. Уговора, тако што се уговорени рок за извођење радова од 286 календарских дана, продужава за 31 календарски дан, тако да сада рок за извођење радова износи 317 календарских дана.

Све остале одредбе и делови Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс III уговору број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „TRON TEX“ доо Нови Сад, Футошки пут 40 б са учесницима у заједничкој понуди „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AV&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Дана 01.12.2017. године започели су радови на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 7. и 8. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

На основу образложења Надзорног органа заведеног код Наручиоца под бројем 015-7774 од 11.09.2018. године продужава се рок за извођење радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника за 31 календарски дан. Образложење Надзорног органа је следеће:

1. По Динамичком плану почетак радова на хидротехничким инсталацијама је 15.12.2017. г., а завршетак истих радова је 20.05.2018. године, Анексом II продужен је исти рок до 13.09.2018. године.
2. По Динамичком плану почетак радова на изради саобраћајница је 01.03.2018. године, а завршетак истих радова је 29.05.2018. године, Анексом II продужен је исти рок до 13.09.2018. године.
3. По Динамичком плану, почетак радова на термомашинским инсталацијама је 01.01.2018. године, а завршетак истих је 21.05.2018. године, Анексом II продужен је исти рок до 13.09.2018. године.

С обзиром да је током градње истих (горе наведених радова) дошло до одступања у динамичком плану Надзорни орган даје следеће образложење:

На комплетним саобраћајницама и платоима Извођачи радова на инсталацијама водовода и канализације, хидрантске мреже, атмосферске канализације, раскопали су саобраћајнице и платое, јер је установљено да су пројекти водовода и канализације, хидрантске мреже и атмосферске канализације у супротности са пројектом саобраћајница о чему су обавештени и Извођач радова и Наручилац. Извођач се дописима обраћао Надзорном органу и Наручиоцу и указао на неусаглашеност пројекта и предмера радова, на основу којег је доставио Понуду број 235-17-0809.

Такође је током извођења радова, пратећи количине из предмера у извођењу радова по пројекту уочене су разлике у количинама (мањак и вишак радова).

По Елаборату геотехнике „Геотехника“ Ниш, Бироа за геотехнику и консалтинг, заведен код Наручиоца под бројем 4443 од 29.05.2018. године спуштена је ката ископа до носивих слојева тла, што је изазвало повећање количина ископа, што је и поткрепљено Геометарским Елаборатима, за сваку деоницу ископа и трасе, по чему су рађене и потписиване грађевинске књиге од стране Надзорног органа.

Како су количине ископа вишестрко увећане у односу на количине из пројекта и предмера, а самим тим и количине насипа и замене тла, неопходно је извођачу продужити рок за извођење радова на саобраћајницама сразмерно повећању количина, те предлажем Наручиоцу да

прихвати захтев извођача за продужење рока за 31 дан, заведеног под бројем 015-7552 од 04.09.2018. године, а све на основу члана 6. Уговора и члана 42. став 3. Посебних узанси о грађењу, као и члана 115. Закона о јавним набавкама и о томе сачини Анекс уговора.

На основу образложења Надзорног органа заведеног под бројем 015-7774 од 11.09.2018. године, а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци Наручилац, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава продужење рока за завршетак радова за 31 календарски дан.

С обзиром на све наведено, имајући у виду да Извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте настале његовом кривицом, те да су то објективне околности које се могу сврстати у разлоге који су предвиђени чланом 115. став 2. ЗЈН и Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова за 31 календарски дан, тако да рок за извођење радова сада износи 317 дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс III на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл.екон.

