

Број: 014.2-9804/12

Датум: 20.07.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци у својству директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, у поступку јавне набавке радова – Унапређење споменика природе „Каменички парк“-уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза, ЈНОП 31/2018, назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови, 45233260 Радови на изградњи пешачких стаза, 45236114 Радови на површинском слоју за трим стазе, 45316100 Инсталација спољне расвете, 09332000 Инсталације за соларну енергију, 43325000 Опрема за паркове и дечја игралишта; доноси:

### **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 014.2-9804/8 од 26.12.2018. године закључен између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручиоца са једне стране и групе понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда број 1 Нови Сад, чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, Јована Камбера бр. 48, Ветерник са подизвођачем „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића бр. 30, Нови Сад, као Извођача радова са друге стране.

**Назив и адреса наручиоца:** ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2

**Врста наручиоца:** Јавно предузеће- локална самоуправа

**Редни број набавке:** ЈНОП 31/2018

**Интернет страница наручиоца:** [www.zelenilo.com](http://www.zelenilo.com)

**Предмет јавне набавке:** јавна набавка радова – Унапређење споменика природе „Каменички парк“-уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза, **ЈНОП 31/2018**, назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови, 45233260 Радови на изградњи пешачких стаза, 45236114 Радови на површинском слоју за трим стазе, 45316100 Инсталација спољне расвете, 09332000 Инсталације за соларну енергију, 43325000 Опрема за паркове и дечја игралишта

**Првобитна вредност уговора** је била 70.345.491,85 динара.

**Измењена вредност уговора** ће бити 70.345.491,85 динара.

**Објективни разлози за измену уговора:**

Конкурсна документација, члан 6. и 28. Уговора

Мења се члан 6. став 1. Уговора, тако што се уговорени рок за извођење радова од 144 календарских дана, продужава за 25 календарских дана, тако да сада рок за извођење радова износи 169 календарских дана.

Све остале одредбе и делови Уговора број 014.2-9804/8 од 26.12.2018. године, не мењају се и остају на снази. На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс II уговору број 014.2-9804/8 од 26.12.2018. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

## Образложење

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, као Наручилац са једне стране и групе понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда број 1 Нови Сад, чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, Јована Камбера бр. 48, Ветерник са подизвођачем „АВ&СО GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића бр. 30, Нови Сад као Извођача радова са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 014.2-9804/8 од 26.12.2018. године, за извођење радова - Унапређење споменика природе „Каменички парк“-уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза, као и Анекс I овог уговора деловодни број 014.2-9804/10 од 26.06.2019. године.

Дана 27.02.2019. године започели су радови на Унапређењу споменика природе „Каменички парк“- уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза, што је констатовано у грађевинском дневнику и тиме је у складу са чланом 6. и 7. Уговора извршено увођење Извођача у посао.

Дописом заведеним код Наручиоца под бројем 01-7275 дана 19.07.2019. године, Извођач „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ ДОО НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1 је упутио захтев Надзорном органу ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за продужење рока за извођење радова у предметном поступку због непредвиђених услова (појава подземних вода и пиштивина). У захтеву је наведено да су се приликом ископа земље за потребе постављања сепаратора појавиле подземне воде и пиштивине.

На основу захтева за измену уговора заведеног под бројем 01-7275 од 19.07.2019. године, а у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., а на основу члана 6. Уговора о јавној набавци Надзорни орган ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад одобрава продужење рока за завршетак радова за 25 календарских дана.

С обзиром на све наведено, имајући у виду да Извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте настале његовом кривицом, те да су то објективне околности које се могу сврстати у разлоге који су предвиђени чланом 115. став 2. ЗЈН и Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ број 18/77), под бројем VI Рокови за извођење радова, члан 42. став 3., Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова за 25 календарских дана, тако да рок за извођење радова сада износи 169 дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс II на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН.



**ДИРЕКТОР**

Милош Егић, дипл.екон.

21000 Нови Сад, Темерински пут бб  
Директор: 021/21-00-277, факс: 021/548-009  
ПИБ: 100457989 / Жиро рачун: 160-9612-49  
Сектор за пројектовање, подизање и одржавање зеленила: 021/21-00-266  
Одељење за маркетинг и односе са јавношћу: 021/21-00-278  
Одељење набавке и продаје: 021/21-00-268, 021/21-00-281; Расадник: 021/403-253